



YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2026 YILI BİRİM İŞ PLANI

OCAK	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	İYTE YABANCI DİLLER İDARİ BİNA VE A BLOK ISITMA SOĞUTMA TESİSATI İŞİ'nde Geçici Kabul Komisyonunda görev alındı ve İşin Geçici Kabulü yapıldı.
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İş kontrol çalışmaları yapıldı.
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		İç Kontrol Uyum Eylem Planı Üçüncü 6 Aylık Gerçekleşme Raporunun Hazırlanması
		2025 yılı birim faaliyet raporunun hazırlanması
		2025 Dönemi Stratejik Plan Değerlendirme Raporunun hazırlanması
		İYTE Binalarının Erişilebilirliğe Uygun Hale Getirilmesi İş 2024'ün kesin kabulünün yapılması
		İYTE Eğitim Onarım 1-2025 İşinin geçici kabulünün yapılması
		Kütüphane Tuvaletleri Onarımı İşinin kesin kabulünün yapılması
		İYTE Eğitim Onarım 1-2025 İş'i'nin, Geçici Kabulünün Yapılması
		İYTE Yabancı Diller İdari Bina ve A Blok Isıtma Soğutma Tesisatı İş'i'nin, Geçici Kabulünün Yapılması
		İYTE Yerleşkesindeki Binalarda Çatı Tadilat ve Tamiratların Yapılması İş'i'nin, Kesin Kabulünün Yapılması
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait C Blok yangın merdiveni ve asansör kulesi kolon, perde ve döşeme betonları döküldü
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması

	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

ŞUBAT	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	İç Kontrol Uyum Eylem Planı Üçüncü 6 Aylık Gerçekleştirme Raporu belgesi düzenlenmesinde görev alındı.
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi Projesinin GDZ Elektrik Dağıtım Şirketine onaylatılması süreci
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B Blok yangın merdiveni kaba inşaatına başlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait C Blok yangın merdiveni ve asansör kulesinin son kat kalıpları kurulacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait C Blok yangın merdiveni ve asansör kulesinin son kat betonu dökülecek
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B ve C Blokların yangın merdiveni ve asansör kulesi inşaat imatları devam edecek
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

MART	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	Science Kafe projesi revize çalışmaları yapıldı, OSKA'da yaklaşık maliyet çalışması yapıldı. İhale için gerekli teknik dökümanlar hazırlandı.
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İşi kontrol çalışmaları yapıldı.
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Enstitü jeneratörlerinin periyodik kontrol ve bakımının yaptırılması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi ihale süreci
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait A Bloкта eksik kırımlar tamamlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait A Bloкта betonarme güçlendirme imalatlarına başlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B Bloкта yangın merdiveni kaba inşaat imalatlarına devam edilecek
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B ve C Blokların yangın merdiveni ve asansör kulesinin inşaat imalatları tamamlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B ve C Blokların bina çevresi temel drenaj işleri yapılacak
		Yapılacak olan ihalelerin yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması
	YAPI DENETİM	Mimarlık C Blok KADEV kapsamında revize edilmesi.
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işinin sözleşmesinin yapılarak imatlara başlanması

NİSAN	VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait A Bloкта betonarme güçlendirme imalatlarına devam edilecek
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B Blok yangın merdiveninin devam eden inşaat imalatları tamamlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B ve C Blokların çevre istinat duvarlarının yapımına başlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait su deposu imalatına ait kazı işleri yapılacak
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	Mimarlık C Blok KADEV kapsamında revize edilmesi.
		SİĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SİĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işinin hakedişinin hazırlanması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işi imalatlarının kontrolü
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait A Bloкта betonarme güçlendirme imalatlarına devam edilecek
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait B ve C Blokların çevre istinat duvarlarının imalatları tamamlanacak
		Fen Fakültesi A-B-C Blok Güçlendirme ve Onarım İşine ait su deposu betonarme imalatlarına başlanacak
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması

MAYIS	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	
		Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	Mimarlık C Blok KADEV kapsamında revize edilmesi.
		SIĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SIĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Enstitü jeneratörlerinin periyodik kontrol ve bakımının yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işi imalatlarının kontrolü
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işinin hakedişinin hazırlanması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması

HAZİRAN	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

TEMMUZ	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	SIĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SIĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işinin geçici kabulünün yapılması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası İnşaatı'nın geçici kabulünün yapılması
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Fen Fakültesi Laboratuvar Binası Trafo Merkezi yapım işinin hakedişinin hazırlanması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
		Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.

	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MEKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

AĞUSTOS	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	SIĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SIĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

		SIĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SIĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
--	--	--

EYLÜL	YAPI DENETİM VE ETÜT -PROJE BİRİMİ	Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı imalatlarının kontrolü
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Enstitü jeneratörlerinin periyodik kontrol ve bakımının yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	SİĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SİĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı'nın geçici kabulünün yapılması
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Fen Fakültesi A, B, C Blok Güçlendirme ve Onarım İnşaatı hakedişinin hazırlanması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması

EKİM	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

KASIM	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	SIĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SIĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	
		Kampüs genelinde yapılan ihalelerin ve doğrudan teminlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
		Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.

	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	
		Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

ARALIK	YAPI DENETİM VE ETÜT-PROJE BİRİMİ	SIĞINAKLARIN KONTROLÜ, EKSİKLİKLERİN BELİRLENMESİ VE SIĞINAK HARİCİ KULLANILMLARIN TESPİTİ
		Enstitü trafo merkezlerinin işletme sorumluluğu periyodik kontrolünün yaptırılması
		Enstitü jeneratörlerinin periyodik kontrol ve bakımının yaptırılması
		Yapılması planlanan işlerin yaklaşık maliyetlerinin hazırlanıp, idareye sunulması
	İHALE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli işlerin ihalelerinin ve doğrudan teminlerinin yapılması
	BÜTÇE VE KOORDİNASYON BİRİMİ	kampüs genelinde yapılan işlerin bütçelerinin ödenmesi
	BAKIM VE ONARIM BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan tüm bakım onarım işlerinin yapılması
	HARİTA VE KADASTRO BİRİMİ	Stadyum Projesi için hazırlık, izin işlemleri devam etmektedir.
		Lisansüstü öğrenci yurdu plankote ve çevre düzenleme kot çalışmaları devam etmektedir.
		Tatar Deresi Batı Beton tarafında yapılan Vahsi döküm alanının rehabilitesi ve ağaçlandırılması için gerekli izin süreçleri devam etmektedir.
		Gülbahçe Köy Yolunun yenileme çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonun sağlanması devam etmektedir.
		Gerekli duyulması halinde İmar Durumları ve Aplikasyon Krokileri hazırlanması
	MERKEZİ ATÖLYE BİRİMİ	Kampüs genelinde gerekli olan metal işlerinin yapılması

